

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO EMPREENHIMENTO AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR	274.769,20	% Período:	4,27%	11,45%	17,69%	20,36%	26,78%	19,45%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.213,28	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
1.2.	FUNDAÇÕES	6.242,48	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.2.1.	Sapatas, Blocos, Estacas e Arranques	6.242,48	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.3.	MESOESTRUTURAS	27.023,34	% Período:	4,68%	14,34%	35,93%	45,04%								
1.3.1.	Baldrames	6.328,02	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.3.2.	Pilares	6.592,67	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.3.3.	Vigas Cinta	6.576,90	% Período:			40,00%	60,00%								
1.3.4.	Vergas e Contravergas	1.927,94	% Período:			50,00%	50,00%								
1.3.5.	Platibandas Viga Cinta	5.597,81	% Período:			40,00%	60,00%								
1.4.	PISO	1.261,66	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
1.5.	FECHAMENTOS	27.778,86	% Período:		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%							
1.6.	COBERTURA	91.097,49	% Período:		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
1.7.	ÁGUAS PLUVIAIS	3.240,39	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.151,27	% Período:		20,00%			30,00%	50,00%						
1.9.	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS	58.689,62	% Período:				4,85%	40,38%	54,77%						
1.9.1.	Piso	8.153,23	% Período:					60,00%	40,00%						
1.9.1.1.	Piso Interno	5.348,83	% Período:					60,00%	40,00%						
1.9.1.2.	Piso Externo	2.804,40	% Período:					60,00%	40,00%						
1.9.2.	Revestimento Paredes	7.490,00	% Período:					40,00%	60,00%						
1.9.2.1.	Paredes Internas	7.490,00	% Período:					40,00%	60,00%						
1.9.3.	Paredes Externas	12.028,00	% Período:					40,00%	60,00%						
1.9.4.	Paredes Externas Edificação Existente	14.222,40	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
1.9.5.	Piso Hall de Entrada Edificação Existente	2.742,69	% Período:					40,00%	60,00%						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.9.6.	Revestimento Teto	14.053,30	% Período:					30,00%	70,00%						
1.10.	ESQUADRIAS	7.549,68	% Período:					20,00%	80,00%						
1.10.1.	Portas	5.003,13	% Período:					20,00%	80,00%						
1.10.2.	Janelas	2.546,55	% Período:					20,00%	80,00%						
1.11.	ACESSORIO E EQUIPAMENTOS	2.600,69	% Período:						100,00%						
1.12.	OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS	23.920,44	% Período:	19,75%	23,35%	5,53%	3,01%	24,76%	23,59%						
1.12.1.	Muro Externo Novo	4.862,80	% Período:	15,99%	33,67%	27,18%	9,26%	9,26%	4,63%						
1.12.1.1	Serviços Preliminares	247,87	% Período:	100,00%											
1.12.1.2	Fundações	213,90	% Período:	100,00%											
1.12.1.3	Baldrames	631,28	% Período:	50,00%	50,00%										
1.12.1.4	Pilares	409,76	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.1.5	Vigas Cinta	439,93	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.1.6	Fechamento	1.793,78	% Período:		50,00%	50,00%									
1.12.1.7	Revestimento e Acabamentos	1.126,28	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.12.2.	Portões	10.620,78	% Período:					40,00%	40,00%	20,00%					
1.12.3.	Pintura das Grades das Janelas Edificação E	540,86	% Período:				50,00%	30,00%	20,00%						
1.12.4.	Muros de Divisas Existente	5.184,90	% Período:	50,00%	50,00%										
1.12.5.	Demolições	2.711,10	% Período:	50,00%	50,00%										
Total:	R\$ 274.769,20		%:	4,27%	11,45%	17,69%	20,36%	26,78%	19,45%						
Período:	Repasso:	10.673,03		28.615,60	44.218,27	50.911,59	66.959,43	48.618,08							
	Contrapartida:	1.057,64		2.835,64	4.381,79	5.045,05	6.635,30	4.817,78							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	11.730,66		31.451,26	48.600,05	55.956,64	73.594,74	53.435,85							
Acumulado:	%:	4,27%		15,72%	33,40%	53,77%	80,55%	100,00%							
	Repasso:	10.673,03		39.288,63	83.506,90	134.418,49	201.377,92	249.996,00							
	Contrapartida:	1.057,64		3.893,28	8.275,07	13.320,12	19.955,42	24.773,20							
	Investimento:	11.730,66		43.181,92	91.781,97	147.738,61	221.333,35	274.769,20							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR	AMPLIAÇÃO NIS I RENASCENÇA - PR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22

RENASCENÇA/PR

Local

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE

CREA/CAU: 134576/D

ART/RRT: 1720215323681